

## 料金所総合安全対策 (実施状況)

	項 目	概 要	対象箇所	実施状況(3月末予定)
1	セイフティーロープの設置	料金収受員のブース収受口から車線への飛び出しを防止するため、全ブースに設置	全料金所	完了
2	セイフティーバリアの設置	料金収受員の料金所アイランドから車線への飛び出しを防止するため、アイランドに設置	全料金所	完了
3	車線開閉表示灯 (赤×・青)の操作盤改良	各ブースから隣接レーンの車線開閉表示灯の切替遠隔操作を可能にする改良	全料金所	完了
4	車線表示板の表示改良 (「閉鎖中」赤文字)	お客様へ注意を促すため、車線表示板の「白」表示を「閉鎖中」表示へ改良 (各ブースから隣接レーンへの切替遠隔操作可能)	全レーン	完了
5	黄色回転灯の設置	お客様へ注意を促すため、全レーンに設置 (各ブースから隣接レーンへの切替遠隔操作可能)	全レーン	完了
6	遮断機の設置	レーン閉鎖時の車両誤進入防止のため、全レーンに設置	全レーン	完了
7	センターブース化又は全レーンに安全通路(階段)を設置	料金収受員のレーン横断を回避するため料金所を改築	—————	平成21年3月までに完了予定 (1箇所完了済み)
8	ETC路側表示器の表示改良	料金所を安全に通行するため、ETC路側表示器の「減速」表示を「徐行」表示に変更	全レーン	完了
9	混在レーンを一般レーンに変更	当面の対策として、ETCレーン横断を回避するため、混在レーンを一般レーンに変更	—————	センターブース工事等に合わせ、随時レーン運用変更予定
10	速度抑制・カード未挿入についてお客様への周知	ETCを利用されるお客様に対して『安全のために守っていただきたいこと』として、料金所での「徐行」「ETC車載器へのカード未挿入注意」を中心に据えた周知活動を展開。また、広く認知していただくために新聞・ラジオ・雑誌等各種媒体を活用。	—————	継続実施